

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๑	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.สายหน้าบ้านนางบุญสวน – บ้านนางเยาวรักษ์ ทับแสง	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑๙,๑๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๒๕%	ม.ค.-ก.พ.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุนทร ผลจันทร์ หมู่ที่ ๔- บ้านเหล่าหันทราย	๒๗๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม +๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๙๙.๕๐%	เม.ย.-พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหอปู่ตา หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแดง	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๐๐%	เม.ย.-พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางาม – คำบอน หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๙๗.๐๐%	เม.ย.-พ.ค. ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเงิน – นานายเข ศักดิ์ สุดสวาทหมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๕๐%	เม.ย.-พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่าหันทราย – หนองไหล หมู่ที่ ๖	โอนลด - ๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่าหันทราย – หนองไหล หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าหันทราย	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๑๗%	เม.ย.-พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายจำลอง ทับแสง หมู่ที่ ๔	โอนลด - ๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายทึง – นานายเรศ หมู่ที่ ๖	๒๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๙๙.๒๙%	พ.ค.-ส.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายสุรัตน์ เวชกามา – นานางวันดี	๒๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๖๒%	มี.ค.-เม.ย ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายนายเหลา – วัดป่าศรัทธาธรรม	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๙,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๒๙%	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายนายอัมพรสุพล – คำบอน	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด – ๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗๕,๓๓๕	๖๖๕	๙๑.๗๘%	ก.พ.-พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชมภู – อ่างห้วยไหล	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	พ.ค.-ก.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนางสมคิดพลมาตย์ – นานายบุญมา บุตรอำคา	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๕๐%	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านส้มผ่อ หมู่ที่ ๑ – โศกตาเขียว	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๕๐%	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านแม่รวม – หนองคล้า	๓๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๒๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙๙.๐๙%	ม.ค.-ก.พ. ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแดง	๔๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕,๕๐๐	๕๐๐	๙๘.๙๑%	ม.ค.-ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ขมิฐ	๑๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓๙,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๖๔%	มิ.ย.-ส.ค.	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายบ้านนางศิริธร บุตรอำคา – บ้านนางทองลา อินทร์ขาว	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	มิ.ย.-ก.ค. ๖๘	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายเขตประปา เพื่อการเกษตร สายนายวิเชียร – นายไพโรจน์	๑๕๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕๗,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	ม.ค.-ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๒๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนางาม	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	ม.ค.-ก.พ. ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่ที่ ๑ บ้านส้มผ่อ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	เม.ย-พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านนายอรรถชัย - นายสุบรรณ หมู่ที่ ๗	๑๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๔๔%	เม.ย-พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดสายบ้านโนนแดง - คำมะนาง	โอนลด - ๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายลำห้วยโพง - บ้านทุ่งเศรษฐี	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๐๐%	มี.ค.-เม.ย. ๖๘	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	มี.ค.-เม.ย. ๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายทองหล่อ พรหมรินทร์ – บ้านนางจุฑามาส ทับแสง	๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๒๓%	พ.ค.-ก.ค. ๖๘	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายนายบุญมา จันทธาตุ หมู่ที่ ๓ - นายนายเหลา บ้านโคกสูง (ตำบลสามัคคี)	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๑๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๔๔%	พ.ค.-ก.ค. ๖๘	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙๙.๒๕%	พ.ค.-ต.ค. ๖๘	กองช่าง

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จำนวน ๓ โครงการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ					
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนแดง - บ้านโคกสูง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	๙,๙๙๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๙,๙๙๒,๐๐ ๐	๙,๙๙๒,๐๐ ๐	๑๐๐.๐๐%	มี.ค.-เม.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสายโนนบกต่าง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรม จำนวน ๑๕๖ ชุด	๙,๙๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙,๙๘๐,๐๐ ๐	๙,๙๘๐,๐๐ ๐	๑๐๐.๐๐%	ธ.ค.๖๗- มี.ค.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคสล. สายบ้านเหล่าหันทราย - บ้านศรีแก้ว (ตำบลส้มผ่อ) พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	๖,๒๙๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๖,๒๙๔,๐๐ ๐	๖,๒๙๔,๐๐ ๐	๑๐๐.๐๐%	มี.ค.-มิ.ย. ๖๘	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๑	โครงการฝึกอาชีพตำบลส้มผ่อ	๔๐,๐๐๐ โอนลด - ๓๘,๕๐๐	-	-	✓	-	๐	๑,๕๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	เม.ย. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลส้มผ่อ	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	ต.ค.-ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม
๔	โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลส้มผ่อ	๕,๐๐๐ โอนลด - ๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	ม.ค.๖๘	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๑๗,๕๑๐ โอนเพิ่ม + ๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๘,๑๘๐	๒,๓๓๐	๑๐๑.๘๒%	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๑,๗๖๐	๒๔๐	๑๐๐.๕๗%	พ.ค.-ส.ค. ๖๘	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๕๖๔,๕๐๐ โอนเพิ่ม + ๔๒,๐๐๐ โอนลด - ๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๘๒,๑๕๖	๓๔๔	๑๐๔.๑๘%	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก (ต่อ)

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	๑,๗๔๒,๐๐๐ โอนลด - ๘๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑,๖๕๒,๘๑๑	๑๘๙	๙๔.๘๘%	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๖	โครงการบัณฑิตน้อย	โอนตั้งจ่ายใหม่ ๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	มี.ค.๖๘	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑๘,๘๐๐	✓	-	-	-	๘,๖๘๐	๑๐,๑๒๐	๔๖.๑๗%	ธ.ค.๖๗-เม.ย.๖๘	กองการศึกษา
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๓๐๐๐๐ โอนลด - ๓๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๗,๙๐๐	๑๐๐	๗๕.๓๑%	มี.ค.๖๘	กองการศึกษา
๓	โครงการแนวป้องกันไฟป่าตามแนวเขตของแต่ละหมู่บ้าน	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓,๘๕๐	๑๕๐	๙๙.๓๘%	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๔	โครงการอุดหนุนอำเภอไทยเจริญสำหรับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	โอนลด - ๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด สัมผัศัพ	โอนลด - ๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑๙,๙๕๖	๔๔	๙๙.๙๖%	พ.ย.๖๗	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙,๙๒๐	๘๐	๙๙.๗๓%	มิ.ย.๖๘	กองการศึกษา
๔	อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	พ.ค.๖๘	กองการศึกษา
๕	อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสัมผัศ	๔๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๖๐,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	มิ.ย.๖๘	กองการศึกษา
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเผวด	๔๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๗๕.๐๐%	มี.ค.๖๘	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

แผนงานกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๓๐๐,๐๐๐ โอนลด - ๓๑๗,๑๐๐	✓	-	-	-	๘,๙๘๒,๙๐๐	๐	๑๐๓.๕๓%	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๒๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๑๔,๐๐๐ โอนลด - ๒๔,๘๐๐	✓	-	-	-	๒,๒๓๙,๒๐๐	๐	๑๐๑.๑๑%	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๐	๖๐.๐๐%	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙,๒๖๐	๗๔๐	๙๘.๕๒%	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒,๗๘๐	๒๒๐	๖๓.๙๐%	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	ก.ค.-ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	พ.ค.-ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการปรับปรุง ไถดั้น กลบ บ่อขยะ ตำบล สัมผ่อ	๕๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	๗๖.๘๐%	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๖	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	๙๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒,๔๙๑,๕๐๐	๐	๑๐๐.๐๐%	ก.พ.๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘,๕๐๐	๕๐๐	๙๘.๒๘%	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. สัมผ่อ	๒๕,๐๐๐ ออนไลน์ - ๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๘๐.๐๐%	ก.ค.-ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ ผู้นำชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานราชการในชุมชน	ออนไลน์ - ๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐ ออนไลน์ - ๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙,๕๓๐	๔๗๐	๖๕.๑๐%	ส.ค.๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี (ต่อ)
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
๕	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผัพบประชาชน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	มี.ค.-เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	ม.ค.-ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ โครงการร่วมน้ำใจงานประเพณีมัสการรอยพระพุทธรบาท ประจำปี ๒๕๖๘	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘,๐๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	ม.ค.-ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ โครงการรับบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชกุศล	๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๖,๐๐๐	-	๑๐๐.๐๐%	ก.พ.๖๘	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่เสียภาษี	ออนไลน์ - ๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐ ออนไลน์ - ๑๑,๐๐๐	-	-	✓	-	๘,๓๖๐	๖๔๐	๔๑.๘๘%	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร.....

ที่ ยส.๗๗๕๐๑/..... วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการตามๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเห็นควรนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนิสา โสนาคุ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางจุฬารรณ ทิพเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางจุฬารรณ ทิพเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

() ทราบ

() ไม่ทราบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ในภาพรวมตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงบด้านบริหารทั่วไป จำนวน ๑๒,๙๕๑,๒๗๐ บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม ๑๒,๕๑๓,๗๐๒ บาท ด้านการเศรษฐกิจ ๖,๘๖๗,๗๘๘ บาท และงบด้านการดำเนินงานอื่น จำนวน ๑๒,๖๖๗,๒๔๐ บาท ดังรายละเอียดปรากฏนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน		
ด้านบริหารทั่วไป	12,951,270	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,843,790	26.32%
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,107,480	2.46%
ด้านบริการชุมชนและสังคม	12,513,702	
แผนงานการศึกษา	8,125,790	18.06%
แผนงานสาธารณสุข	2,044,352	4.54%
สังคมสงเคราะห์	1,498,560	3.33%
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,000	0.10%
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	800,000	1.78%
ด้านการเศรษฐกิจ	6,867,788	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,541,788	14.54%
แผนงานการเกษตร	96,000	0.21%
แผนงานการพาณิชย์	230,000	0.51%
ด้านการดำเนินงานอื่น	12,667,240	
งบกลาง	12,667,240	28.15%

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ มีผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในภาพรวมภายใต้แผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มีโครงการที่ได้มีการดำเนินการภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ มีภาพรวมผลการดำเนินงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
(ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ติดตาม				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	แผนงาน	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด			
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	-	๓๒	๙๐.๖๓%	๒๙	-	๓
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน ราก	๖	-	๑๙	๘๙.๔%	๑๗	-	๑๐
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ การจัดการสิ่งแวดล้อม	๒	-	๖	๑๐๐.๐๐%	๖	-	๖
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการ จัดการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ดี	๑	-	๑๐	๗๐.๐๐%	๗	-	๓

๒. สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๔% โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๖%

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

๓.๑ มีประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนที่กำหนด

๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

๓.๔ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ

๓.๕ งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
 ๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านเสียงตามสายก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
 ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้
-