

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๑.	ค่าต่อเติมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มผ่อ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	×		
๒.	ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ส้มผ่อ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	×		
๓.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกวัง สายนาหนองใหม่ -นา นางล้อม หมู่ที่ 7	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑๘/๐๕/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๕/๒๕๖๖
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางาม - คำบอน หมู่ ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๑๑/๒๕๖๕
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายสมร สุพล หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๑๒/๒๕๖๕
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านแม่นพรัตน์ -บ้านนาง วงเวียน หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๑/๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านเหล่าหันทราย – หนองไหล หมู่ที่ 6	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๖
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ 7	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๒๗/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๗/๐๑/๒๕๖๖
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รอบตลาดบ้านเหล่าหัน ทราย หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๒๗/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๗/๐๑/๒๕๖๖
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รอบวัดนาसान หมู่ที่ ๘	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๒๗/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๑๒/๐๓/๒๕๖๖
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายแสงี่ยม ตีลวัน- นางนางโสภา สามารถ หมู่ที่ 7	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐ ๐	๐.๐๐	๐.๐๐	×		
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาพ่อเวียง –นาพ้อมี หมู่ที่ ๑	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๒๓/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๒๓/๐๓/๒๕๖๖
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางทองสวย –นา นายสุพล หมู่ที่ ๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๒๓/๐๓/๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางาม – คำบอน หมู่ที่ 5	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๔/๑๑/๒๕๖๕ ถึง ๐๘/๑๒/๒๕๖๕
๑๕.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายลำห้วยชันตอนล่าง (บริเวณนายนายทรงศักดิ์ ทับแสง) หมู่ที่ ๓	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐ ๐	๐.๐๐	๐.๐๐	×		
๑๖.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก รูปตัวยู สายหน้า บ้าน นายอุทร – หน้าบ้าน นายกอง หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑๖/๐๑/๒๕๖๖ ถึง ๑๖/๐๒/๒๕๖๖
๑๗.	โครงการขยายเขตประปา สายบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ ๔ – หมู่ที่ ๖	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๐๓/๒๕๖๖ ถึง ๒๖/๐๓/๒๕๖๖
๑๘.	โครงการขยายเขตประปา สายบ้านส้มผ่อ – บ้านนา งาม บริเวณ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑/๑๒/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๑/๒๕๖๖
๑๙.	โครงการขยายเขตประปา สายบ้านส้มผ่อ หมู่ที่ ๑ – บ้านโนนแดง	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๘/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๐๘/๐๙/๒๕๖๖
๒๐.	โครงการซ่อมแซมฝาราง ระบายน้ำ สายบ้านนาเงิน หมู่ที่ ๒ – บ้านหนองสนม	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๒๙/๑๒/๒๕๖๕ ถึง ๔/๑/๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ ๔ - บ้านเหล่าหิน ทราย	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๒๕/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๒๘/๐๓/๒๕๖๖
๒๒.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายหน้าโรงเรียนบ้านส้ม ผ่อ หมู่ที่ ๒	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๒๕/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๒๘/๐๓/๒๕๖๖
๒๓.	โครงการสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสมชัย บุตรอำคา หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	-๑๖/๐๑/๒๕๖๖ ถึง ๑๖/๐๓/๒๕๖๖
๒๔.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	✓	✓	๒๕/๑๒/๒๕๖๖ ถึง ๑๓/๐๔/๒๕๖๖
๒๕.	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (ซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๕๓๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๑/๐๔/๒๕๖๖
๒๖.	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับจราจรทาง บก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๑๓๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	✓	✓	๑/๐๓/๒๕๖๖ ถึง ๑/๐๓/๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๒๗.	โครงการอุดหนุนอำเภอ โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๑/๐๔/๒๕๖๖
๒๘.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลส้มผ่อ	๔๓๒,๑๘๐.๐๐	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๓,๘๗๒.๐๐	๓๐๘.๐๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖
๒๙.	โครงการค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน)	๑๔๒,๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๖,๔๙๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖
๓๐.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ, ค่าอุปกรณ์. ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	๕๐,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖,๓๖๑.๐๐	๔.๔๘๙.๐๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖
๓๑.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑๔/๐๑/๒๕๖๖ ถึง ๑๔/๐๑/๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๓๒.	วัสดุงานบ้านงานครัว แยก เป็น - อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน ตำบลส้มผ่อ - อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตำบลส้มผ่อ	๘๗๙,๕๓๖.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๑๒,๐๒๙.๘๐	๕๐๖.๒๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖
๓๓.	เงินอุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.)	๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๐๐,๕๕๖.๐๐	๔๕๔.๐๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖
๓๔.	อุดหนุนโรงเรียนกลุ่มตำบล ส้มผ่อ กิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้เรียน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	×		
๓๕.	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด สัมผัศัพครั้ง ที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๐.๐๐	๐.๐๐	×		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๓๖.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	×		
๓๗.	โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียน เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๐๗/๒๕๖๕ ถึง ๑๐/๐๗/๒๕๖๕
๓๘.	อุดหนุนโครงการงาน ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด ยโสธร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑๓/๐๕/๒๕๖๕ ถึง ๑๓/๑๕/๒๕๖๕
๓๙.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อดำเนิน โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟตำบลส้มผ่อ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๗/๐๗/๒๕๖๕ ถึง ๐๗/๐๗/๒๕๖๕
๔๐.	อุดหนุนโครงการประเพณี บุญผะเหวดประจำปี ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	✓	๐๗/๐๓/๒๕๖๕ ถึง ๐๗/๐๕/๒๕๖๕
๔๑.	โครงการจัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑๓/๐๔/๒๕๖๕ ถึง ๑๓/๐๔/๒๕๖๕
๔๒.	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนตำบลส้มผ่อ จำนวน ๗ กลุ่มๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๔๓.	อุดหนุนสภาเด็กและ เยาวชนตำบลส้มฝ่อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖
๔๔.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๗๗๓,๖๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๓๑๓,๑๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖
๔๕.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๔,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖
๔๖.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖
๔๗.	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๘๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๖๘๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๗/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๐๗/๑๑/๒๕๖๕
๔๘.	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๔๓,๙๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	✓	✓	๐๗/๐๕/๒๕๖๕ ถึง ๒๐/๐๕/๒๕๖๕
๔๙.	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	×		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๕๐.	ค่าปรับปรุง โถ ดัน กลบ บ่อขยะ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๕๕๐.๐๐	๒๐,๔๕๐.๐๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖
๕๑.	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับ กรรมการหมู่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๑/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๖
๕๒.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	✓	๑๒/๐๘/๒๕๖๕ ถึง ๑๒/๐๘/๒๕๖๕
๕๓.	โครงการประเมินความพึง พอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการของ อบต. ส้มผ่อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	×		
๕๔.	โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๒๔๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	✓	✓	๑๘/๐๓/๒๕๖๕ ถึง ๑๘/๐๓/๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๕๕.	โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานราชการ และลูกจ้างองค์การบริหาร ส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ในชุมชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓	✓	๑๘/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๑/๐๘/๒๕๖๖
๕๖.	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๙๒๐.๐๐	๙,๐๘๐.๐๐	✓	✓	๑๘/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๑/๐๘/๒๕๖๖
๕๗.	โครงการองค์การบริหาร ส่วนตำบลสัมผัสพบ ประชาชน เพื่อ ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการด้านต่างๆ และ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๑๕๘.๐๐	๘๔๒.๐๐	✓	✓	๐๑/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๐๘/๐๘/๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๕๘.	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ โครงการบริจาคโลหิตโดย เสด็จพระราชกุศลฯ	๖๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๐๘/๐๘/๒๕๖๖
๕๙.	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ โครงการรณมน้ำใจงาน ประเพณีนมัสการรอยพุทธ บาท	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๐๒/๐๘/๒๕๖๖
๖๐.	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๐๒/๐๘/๒๕๖๖
๖๑.	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๐๒/๒๕๖๖ ถึง ๐๒/๐๘/๒๕๖๖
๖๒.	โครงการจัดการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	×		
๖๓.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐ ๐	๐.๐๐	๐.๐๐	×		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม ค่า KPIs	ระยะเวลา ดำเนินการและ สิ้นสุด
๖๔.	โครงการบริการจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ นอกสถานที่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๙,๕๒๐.๐๐	✓	✓	๐๑/๐๖/๒๕๖๖ ถึง ๐๑/๐๖/๒๕๖๖
รวม		๑๙,๐๙๘,๙๖๖.๐ ๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐ ๐	๑๗,๘๒๖,๓๙๒.๘๐	๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	- มีการดำเนินการ จำนวน ๕๓ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ - ไม่มีการดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ		

บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถแยกงบประมาณตามโครงการพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ มีการอนุมัติโครงการ จำนวน ๓,๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๗ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒

โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์นี้ได้แก่

- | | |
|--|-------------------|
| ➢ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มผ่อ | ไม่มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสังกัด อบต.ส้มผ่อ | ไม่มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายไหม –นานางล้อม หมู่ที่ ๗ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางาม-คำบอน หมู่ที่ ๕ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมร สุพล หมู่ที่ ๕ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนพรัตน์-นางวงเวียน หมู่ที่ ๑ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหล่าพันทราย-หนองไหล หมู่ที่ ๖ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ ๗ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบตลาด หมู่ที่ ๖ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดนาสวน หมู่ที่ ๘ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาพ้อเวียง –นาพ้อมี หมู่ที่ ๑ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางาม – คำบอน หมู่ที่ ๕ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายบ้านนายอุทร-นายกอง หมู่ที่ ๒ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการขยายเขตประปา สายบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ ๔ – หมู่ที่ ๖ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการขยายเขตประปา สายบ้านส้มผ่อ-บ้านนางาม บริเวณ หมู่ที่ ๑ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการขยายเขตประปา สายบ้านส้มผ่อ หมู่ที่ ๑-บ้านโนนแดง | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ สายบ้านนาเงิน หมู่ที่ ๒ – บ้านหนองสนม | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ ๔ - บ้านเหล่าพันทราย | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายหน้าโรงเรียนบ้านส้มผ่อ หมู่ที่ ๒ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชัย บุตรอำคา หมู่ที่ ๔ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายเสงี่ยม ดีล้วน-นางนงไสกา สามารถ หมู่ที่ ๗ | ไม่มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางทองสวย –นานายสุพล หมู่ที่ ๓ | ไม่มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายลำห้วยชันตอนล่าง (นานายทรงศักดิ์) หมู่ที่ ๓ | ไม่มีการดำเนินการ |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก มีโครงการทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ มีการอนุมัติโครงการ จำนวน ๑๔,๙๖๔,๙๖๖.๐๐บาท มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๙๘๓,๒๓๐ บาท โอนลด จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๔๕๙,๖๑๔.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๕ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑

โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์นี้ได้แก่

- | | |
|--|----------------|
| ➢ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ๒๕๖๖ | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย) | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรทางบก | มีการดำเนินการ |
| ➢ อุดหนุนอำเภอ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด. | มีการดำเนินการ |
| ➢ โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประถมศึกษา | มีการดำเนินการ |

➤ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	มีการดำเนินการ
➤ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	มีการดำเนินการ
➤ คำว่าสดงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ส้มผ่อ	มีการดำเนินการ
➤ อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ร.ร.สังกัด (สพฐ.)	มีการดำเนินการ
➤ อุดหนุนโรงเรียนกลุ่มตำบลส้มผ่อ กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน	ไม่มีการดำเนินการ
➤ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ส้มผ่อคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ไม่มีการดำเนินการ
➤ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส้มพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖	ไม่มีการดำเนินการ
➤ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา	มีการดำเนินการ
➤ อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	มีการดำเนินการ
➤ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.ส้มผ่อ	มีการดำเนินการ
➤ อุดหนุนโครงการประเพณีบุญเวดประจำปี ๒๕๖๖	มีการดำเนินการ
➤ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	มีการดำเนินการ
➤ อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลส้มผ่อ จำนวน ๗ กลุ่มๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	มีการดำเนินการ
➤ อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลส้มผ่อ	มีการดำเนินการ
➤ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	มีการดำเนินการ
➤ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	มีการดำเนินการ
➤ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	มีการดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม

มีโครงการทั้งสิ้น ๖ โครงการ มีการอนุมัติโครงการ จำนวน ๓๖๙,๐๐๐.๐๐บาท มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๒๓,๖๘๐ บาท โอนลด จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๘๖,๔๘๐.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑

โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่

➤ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	มีการดำเนินการ
➤ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรคฯ	มีการดำเนินการ
➤ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ไม่มีการดำเนินการ
➤ ค่าปรับปรุง ไถ ดัน กลบบ่อขยะ	มีการดำเนินการ
➤ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน	มีการดำเนินการ
➤ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	มีการดำเนินการ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี มีโครงการทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ มีการอนุมัติงบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โอนลด จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท มีการดำเนินโครงการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๔๕,๒๙๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖ งบประมาณคงเหลือ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙

โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่

➤ โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ อบต.ส้มผ่อ	ไม่มีการดำเนินการ
➤ โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	มีการดำเนินการ
➤ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานราชการฯ	มีการดำเนินการ
➤ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร	มีการดำเนินการ
➤ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อพบประชาชน	มีการดำเนินการ
➤ อุดหนุนอำเภอไทยเจริญโครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศลฯ	มีการดำเนินการ

- | | | |
|---|--|-------------------|
| ➤ | อุดหนุนอำเภอไทยเจริญโครงการรวมน้ำใจงามประเพณีนมัสการรอยพุทธบาท | มีการดำเนินการ |
| ➤ | อุดหนุนอำเภอไทยเจริญโครงการจัดงานรัฐพิธี | มีการดำเนินการ |
| ➤ | อุดหนุนอำเภอไทยเจริญโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ | มีการดำเนินการ |
| ➤ | โครงการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๖ | ไม่มีการดำเนินการ |
| ➤ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | ไม่มีการดำเนินการ |
| ➤ | โครงการบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ | มีการดำเนินการ |

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
๒. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ
๓. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านเสียงตามสายก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้
-