

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.สายหน้าบ้านนางบุญสวน – บ้านนางเยาวรักษ์ ทัพแสง	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ – ก.พ.๖๘	ดำเนินการ แล้ว	ธ.ค.๖๗	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนายสุนทร ผลจันทร์ หมู่ที่ ๔- บ้านเหล่าหันทราย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๒๗๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๒๗๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หอยปู้ตา หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแดง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๗๒ ตารางเมตร	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนางาม – คำบอน หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๗๒ ตารางเมตร	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนาเงิน – นานายเข้ศักดิ์ สุดสวาท หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๒๐๘ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านเหล่าหันทราย – หนองไหล หมู่ที่ ๖	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.๕๗๕ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๔๐๐,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านเหล่าหันทราย – หนองไหล หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าหันทราย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.๑๘๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๑๒๐,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย นานายจำลอง ทับแสง หมู่ที่ ๔	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๒๖๑ ลูกบาศก์เมตร	๑๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๑๓๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย นายนายทึง – นายนายเรศ หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๕๗๖ ลูกบาศก์เมตร	๒๘๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๒๘๐,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย นายนายสุรัตน์ เวชกามา – นานาง วันดี	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๔๑๑ ลูกบาศก์เมตร	๒๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ – มิ.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๒๖๐,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย นายนายเหลา – วัดป่าศรัทธาธรรม	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ – มิ.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๗๐,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย นายนายอัมพร สุพล – ค้าบอน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๓๐๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านใหม่ขมภู – อ่างห้วยไหล	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร	๘๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๘๐,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนา นางสมคิด พลมาตย์ – นานายบุญมา บุตรอำคา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ – ส.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ้านส้มผ่อ หมู่ที่ ๑ – โศกตาเขียว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๓๘๔ ลูกบาศก์เมตร	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๒๐๐,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านแม่รวม – หนองคล้า	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – ม.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้ว	พ.ย.๖๗	๓๒๗,๐๐๐	๓,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแดง	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลึก ๑๕ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	๔๖,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้ว	ธ.ค.๖๗	๔๕,๕๐๐	๕๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ ชมพู	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	๑๔๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๑๔๐,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย บ้านนางศิริธร บุตรอำคา – บ้านนาง ทองลา อินทร์ขาว	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	๒๔,๐๐๐	พ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๒๔,๐๐๐
๒๐	โครงการขยายเขตประปา เพื่อ การเกษตร สายนายนายวิเชียร – น ายไพโรจน์	ระยะทาง ๑,๘๓๒ เมตร ขนาดท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ศก.ชั้น ๘.๕ จำนวน ๔๕๘ ท่อน	๑๕๗,๐๐๐	ก.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้ว	จ.ค.๖๗	๑๕๗,๐๐๐	ใช้งบประมาณ ทั้งหมด
๒๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนางาม	ระยะทาง ๑,๒๓๒ เมตร ขนาดท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓๐๘ ท่อน	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้ว	จ.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	ใช้งบประมาณ ทั้งหมด
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่ที่ ๑ บ้านส้มผ่อ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๔๔ ตารางเมตร	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบกำหนด ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย บ้านนายอรรณชัย – นายสุบรรณ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๑๘๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๑๘๐,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม ลงลูกรังบดอัด สายบ้านโนนแดง – คำมะนาง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร	๑๘๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๑๘๐,๐๐๐
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร สายลำห้วยโพ – บ้าน ทุ่งเศรษฐี	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑๖๕ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ – มิ.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ งานลงท่อ PVC.ขนาด ศก.๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สาย บ้านนายทองหล่อ พรหมรินทร์ – บ้าน นางจุฑามาส ทับแสง	วางท่อ คสล.ขนาด ศก.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๖๐*๖๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ	๑๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๑๓๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ	เพื่อให้มีเวทีพบปะของชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	เม.ย - พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอาชีพตำบลส้มผ่อ	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๔๐,๐๐๐
๓	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ตำบลส้มผ่อ	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพเสริม	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๔๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
	โครงการอุดหนุนสภาเด็กและ เยาวชน ตำบลส้มผ่อ	เพื่อส่งเสริมให้กับสภาเด็กและ เยาวชน จัดโครงการ/กิจกรรม สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็ก, เยาวชน,ชุมชน และสังคม	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๕,๐๐๐
แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การ บริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้ว	ม.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	ใช้งบประมาณ ทั้งหมด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) จัดสรรสำหรับ เด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๖๔ คน เป็นค่าจัดการเรียน การสอน อัตราละ ๑,๘๓๖ บาท	๑๑๗,๕๑๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้ว	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑๑๗,๕๑๐	ใช้งบประมาณ ทั้งหมด

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๓๖,๐๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จำนวน ๖๔ คน/ อัตรามื้อละ ๓๖ บาท ต่อคน/ จำนวน ๒๔๕ วัน	๕๖๔,๕๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ต.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	๒๘๕,๖๒๔	๒๗๘,๘๗๖
๕	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัด อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ) นักเรียน จำนวน ๓๕๐ คน (โรงเรียนบ้านส้มผ่อ อัตราคนละ ๒๒ บาท ต่อวัน/ ร.ร.บ้าน นางาม,บ้านโนนแดง,บ้านเหล่าพันทราย อัตราคนละ ๒๗ บาท ต่อวัน/ จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๗๔๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ต.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	๘๘๖,๑๐๐	๘๕๕,๙๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดภัยคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดห้วงที่มีการดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยขยะเปียก	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดห้วงที่มีการดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดห้วงที่มีการดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของตำบลส้มผ่อ จำนวน ๘ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๖๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดห้วงที่มีการดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๑๖๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๕	โครงการปรับปรุง โถ ดัน กลบ บ่อ ขยะ ตำบลส้มผ่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าปรับปรุง โถ ดัน กลบบ่อขยะ ตำบลส้มผ่อ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑๘,๘๐๐	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘ , เม.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้ว	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	๘,๖๘๐	๑๐,๑๒๐
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้ว	พ.ย.๖๗ - ธ.ค.๖๗	๗๙,๒๐๐	๒๐,๘๐๐
๓	โครงการแนวป้องกันไฟฟ้าตาม แนวเขตของแต่ละหมู่บ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแนวป้องกันไฟฟ้าตามแนว เขตของแต่ละหมู่บ้าน ให้มีความรู้ทาง ทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติงาน ควบคุมไฟฟ้า	๒๔,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๒๔,๐๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๔	โครงการอุดหนุนอำเภอไทยเจริญ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนอำเภอไทย เจริญสำหรับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด สัมผัศัพ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด สัมผัศัพ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัด งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐ + โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	พ.ย.๖๗	๑๑๙,๙๕๖	๔๔
๓	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อ เทียนเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๔	อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญ บั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอไทยเจริญ โครงการ งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐
๕	อุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลส้มผ่อ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลส้มผ่อ ประจำปี ๒๕๖๘	๔๘๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๔๘๐,๐๐๐
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี บุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๔๐,๐๐๐
แผนงานงบกลาง								
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตำบลส้มผ่อ	๘,๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	๒,๙๕๓,๙๐๐	๖,๓๔๖,๑๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ลงทะเบียนผู้พิการ ตำบลส้มผ่อ	๒,๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	๗๒๒,๔๐๐	๑,๕๒๗,๖๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ลงทะเบียนผู้ป่วย เอดส์ ตำบลส้มผ่อ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗	๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป								
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้ว	พ.ย.๖๗	๒๘,๕๐๐	๕๐๐
๒	โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ส้มผ่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ส้ม ผ่อ	๒๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ – พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยัง ไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๒๕,๐๐๐
๓	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน ราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลส้มผ่อ ผู้นำชุมชนและหัวหน้า หน่วยงานราชการในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากร บุคคลในองค์กรฯ	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยัง ไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๓๐๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดห้วงที่มีการดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐
๕	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อพบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อพบประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆและเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดห้วงที่มีการดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐
๖	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - พ.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดห้วงที่มีการดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๑๕,๐๐๐
๗	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ โครงการรมน้ำใจงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ ตามโครงการรมน้ำใจงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ประจำปี ๒๕๖๘	๑๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้ว	ก.พ.๖๘	๑๘,๐๐๐	ใช้งบประมาณทั้งหมด

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ห้วงที่คาดว่าจะ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ห้วงที่มีการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๘	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ โครงการ รับบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราช กุศล	เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอไทยเจริญ ตามโครงการรับ บริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล	๖,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - พ.ค.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๖,๐๐๐
๙	โครงการอบรมผู้ประกอบการและ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้มี หน้าที่เสียภาษี	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐
๑๐	โครงการบริการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการบริการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	-เนื่องจากยังไม่ครบ กำหนดห้วง ที่มีการ ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐